



COMUNE DI CALTANISSETTA
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

Assessorato

Lavori Pubblici, Edilizia, Manutenzioni, Igiene Urbana, Cimitero, Urbanistica e Mobilità, Tributi

Al Sig.

Sindaco di Caltanissetta
Avv. Walter Tesauro
SEDE

Oggetto: Risposta ad interrogazione Consiliare n. 130895

In riferimento all'interrogazione – interpellanza n. 130895 presentata dai Consiglieri Comunali Dott. Armando Alessandro Turturici ed Avv. Carlo Vincenzo Vagginelli relativa ai progetti della precedente amministrazione Gambino da portare avanti con la nuova amministrazione Tesauro, si rappresenta quanto segue:

I progetti elencati nella presente interrogazione sono stati finanziati dal **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**.

Il **PNRR** è stato approvato dalla Commissione europea il 22 aprile 2021 e si inserisce all'interno del programma **Next Generation EU (NGEU)**, il pacchetto da 750 miliardi di euro concordato dall'Unione Europea in risposta alla crisi pandemica, e prevede investimenti pari a **191,5 miliardi di euro**, finanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza.

Di seguito le risposte ai quesiti:

1. Allo stato di fatto l'amministrazione Tesauro intende portare avanti tutti i progetti che sono stati finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nel corso della legislatura Gambino. Ciò in quanto, oltre a ritenere valide le iniziative, risulta impossibile variare i progetti pena la decadenza del finanziamento concesso.
2. Premesso quanto sopra, ovvero che al fine di non perdere alcun finanziamento si sta cercando di portare avanti tutti i progetti, si rappresenta quanto di seguito:
 1. Progetto area “caserma capitano Franco”: Il progetto risulta alla fase della verifica ed entro la metà di dicembre si conta di indire la gara d'appalto;
 2. Per la trasformazione dell'ex gasometro di via Angeli risulta in corso conferenza dei servizi al fine di acquisire i pareri dai competenti uffici con scadenza 25/11/2024. Una volta acquisiti i pareri si procederà ad indire opportuna gara d'appalto.

3. Restauro ex carcere borbonico: I lavori risultano in corso e si prevede quale data di ultimazione il 31/04/2025;
 4. Realizzazione di nuova stazione di Pulman: Il progetto iniziale prevedeva un costo di circa 6 milioni di euro ed aveva avuto due forme di finanziamento di circa 3 milioni di euro ciascuno. Il primo facendo ricorso ad AGENDA URBANA, il secondo facendo ricorso al PNRR. Di fatto uno di questi finanziamenti (quello di AGENDA URBANA), di circa 3 milioni di euro, è stato perso per decorrenza dei termini al 31/12/2023 mentre si è ancora in tempo per recuperare il rimanente finanziamento di 3 milioni di euro circa.
Alla luce di quanto sopra questa Amministrazione è intervenuta per ridimensionare il progetto alle somme concesse affidando al personale interno la progettazione esecutiva che entro il mese di Dicembre sarà conclusa.
 5. Per quanto attiene ai lavori dell'ala non ristrutturata del Centro "Michele Abbate" si fa presente che i lavori in corso saranno ultimati entro il mese di aprile 2025.
 6. I lavori inerenti il recupero dei beni confiscati alla mafia per scopi sociali risultano conclusi e si stanno predisponendo gli atti affinché detti beni possano affidarsi ai Cittadini che hanno i requisiti.
 7. I lavori inerenti la riqualificazione di Largo barile risulta a tutt'oggi in corso e saranno ultimati entro il mese di Febbraio 2025.
3. L'Amministrazione Tesauro non ha previsto la consultazione di Cittadini e Associazioni locali considerata l'impossibilità di potere variare i progetti finanziati dal PNRR pena la decadenza del finanziamento, tra l'altro i lavori di alcuni progetti risultano in corso mentre altri già conclusi. Questa Amministrazione ha modo di ritenere che nessun Cittadino e/o nessuna Associazione locale voglia di fatto perdere alcuna somma che porti vantaggi alla collettività Nissena.
 4. Le risorse finanziarie destinate ai finanziamenti richiamati nel corpo dell'interrogazione sono quelli richiesti dall'amministrazione Gambino eccetto per il progetto dell'area di interscambio dei Pulman ove il finanziamento si è ridotto di circa il 50%.

Distinti Saluti

Assessore Ing. Calogero Adornetto

Assessore Dott. Delpopolo Carciopolo

Assessore Pierpaolo Olivo